

ローリングタワー 点検表

工事名		点検日	年 月 日
使用場所		点検者	
使用目的		所属	

ローリングタワーの仕様

高さ	段	積載	kg	控枠	有・無	昇降階段	有・無	キャスター径	mm
----	---	----	----	----	-----	------	-----	--------	----

点検項目	点検内容	良否
部 材	計画通りに組立てられているか、変更されていないか	良・否
	凹み、曲がり等の損傷はないか、腐食はないか	良・否
キャスター	軸部は建地に正しく収まっているか	良・否
	ブレーキ、ストッパーは正常か	良・否
建 地	建地は垂直に組み上げてあるか	良・否
	連結ピン、アームロックは正しく付いているか	良・否
筋 違	筋違は全層、両面に取り付けられているか	良・否
	筋違のピンはロックされているか	良・否
床 材	鋼製布板は、幅40cm以上、隙間3cm以下であるか	良・否
	鋼製布板の外れ止めはロックされているか	良・否
	ハッチ付き、開閉式布板の場合、開閉は正常か	良・否
内部昇降設備	梯子、階段枠は確実に取付けられ、外れ止めがロックされているか	良・否
	階段枠の手すりは付いているか	良・否
手すり、手すり柱	手すりは手すり柱に確実に取付けられているか	良・否
	手すり柱は確実に取付けられているか	良・否
幅 木	幅木は確実に取付けられているか	良・否
その他	最大積載荷重は表示されているか	良・否
	作業主任者は表示されているか	良・否
	周囲の関係者以外立入禁止措置等の設備に問題ないか	良・否
		良・否
		良・否

是正内容、是正方法
