

ショアリングタワー点検表

● コンクリート打設前点検

点検日	年 月 日	点検者	
-----	-------	-----	--

点検項目	内 容	良	否	措 置
タワー全体	タワーの鉛直性			
	タワーの配置			
	タワーのねじれ			
単管水平つなぎ	水平つなぎの配置			
	クランプのゆるみ			
ダイアゴナル ストラット	ダイアゴナルストラットの配置			
	止め金具の固定			
スピンドル	ゆるみ			
	繰り出し長			
根太・大引材	根太・大引材の配置			

事故防止のために、コンクリート打設前に型枠支保工の安全性を確認します。
組立中の地震、台風の後には入念に点検して下さい。

ショアリングタワー点検表

● コンクリート打設中点検

点検日	年 月 日	点検者	
-----	-------	-----	--

点検項目	内 容	良	否	措 置
タワー全体	タワーの移動			
	タワーの浮き上がり			
	タワーの沈下			
単管水平つなぎ	クランプのゆるみ			
スピンドル	スピンドルの移動			
	スピンドルの浮き上がり			
	スピンドルの沈下			
型 枠	コンクリートの漏れ			
根太・大引材	たわみ、変形			

異常を発見した場合には、作業を中止し、補修補強を行う。